



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA**  
 Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle  
 Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentação

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Data: Outubro/2021

Item	Descrição dos Serviços	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		%	Preço Total
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	SERVICOS PRELIMINARES-	100	147.449,46		-		-		-		-		-	6,56	147.449,46
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,16	20.046,85	13,01	21.448,16	18,51	30.515,40	18,29	30.152,71	19,46	32.081,56	18,57	30.614,32	7,33	164.859,00
3	INFRAESTRUTURA	30	35.947,58	50	59.912,64	20	23.965,06		-		-		-	5,33	119.825,28
4	SUPERESTRUTURA	20	16.140,73	40	32.281,47	30	24.211,10	10	8.070,37		-		-	3,59	80.703,67
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		-	35	31.142,57	35	31.142,57	30	26.693,63		-		-	3,96	88.978,77
6	COBERTURA		-		-	100	25.995,08		-		-		-	1,16	25.995,08
7	ESQUADRIAS		-		-	15	44.364,44	30	88.728,88	30	88.728,88	25	73.940,73	13,15	295.762,92
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	10	17.032,96	15	25.549,44	15	25.549,44	20	34.065,92	20	34.065,92	20	34.065,92	7,57	170.329,62
9	REFRIGERAÇÃO		-		-	30	20.855,66	30	20.855,66	20	13.903,77	20	13.903,77	3,09	69.518,87
10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		-		-	100	12.362,28		-		-		-	0,55	12.362,28
11	INSTALAÇÃO SANITARIA		-		-	30	12.918,85	30	12.918,85	20	8.612,57	20	8.612,57	1,91	43.062,83
12	COMBATE A INCENDIO	15	30.150,37	15	30.150,37	15	30.150,37	15	30.150,37	20	40.200,49	20	40.200,49	8,94	201.002,45
13	IMPERMEABILIZAÇÃO		-		-		-	100	9.347,85		-		-	0,42	9.347,85
14	REVESTIMENTO DE PAREDE		-	20	20.472,96	20	20.472,96	20	20.472,96	20	20.472,96	20	20.472,96	4,55	102.364,79
15	REVESTIMENTO DE PISO		-	20	32.183,63	20	32.183,63	20	32.183,63	20	32.183,63	20	32.183,63	7,15	160.918,17
16	ROPAPÉ /PEITORIL/SOLEIRA		-		-	15	5.545,10	15	5.545,10	40	14.786,92	30	11.090,19	1,64	36.967,31
17	FORRO		-		-	25	14.816,67	25	14.816,67	25	14.816,67	25	14.816,67	2,63	59.266,68
18	LOUÇAS, FERRAGENS HIDROSANITARIOS E RESERVAÇÃO		-		-		-	20	17.424,63	40	34.849,25	40	34.849,25	3,87	87.123,13
19	SERVICOS COMPLEMENTARES		-	20	22.431,14	20	22.431,14	20	22.431,14	20	22.431,14	20	22.431,14	4,99	112.155,69
20	DRENAGEM PLUVIAL		-	100	10.402,64		-		-		-		-	0,46	10.402,64
21	PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO		-		-		-		-	50	28.379,76	50	28.379,76	2,52	56.759,51
22	PINTURA		-		-	20	29.159,72	20	29.159,72	30	43.739,59	30	43.739,59	6,48	145.798,62
23	TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL	40	2.543,46	40	2.543,46	20	1.271,73		-		-		-	0,28	6.358,65
24	SERVIÇOS FINAIS	10	4.205,58	10	4.205,58	20	8.411,15	20	8.411,15	20	8.411,15	20	8.411,15	1,87	42.055,75
	<b>Total Geral</b>	<b>12,16</b>	<b>273.517,00</b>	<b>13,01</b>	<b>292.724,05</b>	<b>18,51</b>	<b>416.322,35</b>	<b>18,29</b>	<b>411.429,23</b>	<b>19,46</b>	<b>437.664,26</b>	<b>18,57</b>	<b>417.712,14</b>	<b>100,00</b>	<b>2.249.369,02</b>

*Maria de Lourdes Serêjo Pinto*

Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896

*Leila Cardoso Azevêdo*

Engª Civil CONFEA 110.744.215-0