



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Diretoria de Planejamento e Controle

Divisão de Obras e Sustentabilidade /Orçamentoção

OBJETO: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva no Campus UFMA Balsas-MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO- R01

Data: Março/2020

Item	Descrição dos Serviços	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		%	Preço Total
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Total			
1	SERVIÇOS INICIAIS OU PRELIMINARES	60	69.537,99	10	11.589,67	10	11.589,67	10	11.589,67	10	11.589,67		-		-		-		-		-		-		-	4,87	115.896,65
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8	14.850,24	8	14.850,24	9	16.706,52	9	16.706,52	8	14.850,24	8	14.850,24	8	14.850,24	8	14.850,24	8	14.850,24	9	16.706,52	9	16.706,52	8	14.850,24	7,80	185.628,00
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	30	10.306,44	10	3.435,48	10	3.435,48	10	3.435,48	10	3.435,48	10	3.435,48	10	3.435,48	10	3.435,48		-		-		-		-	1,44	34.354,80
4	SERVIÇOS EM CONCRETO	20	18.896,22	20	18.896,22	20	18.896,22	10	9.448,11	10	9.448,11	10	9.448,11	10	9.448,11		-		-		-		-		-	3,97	94.481,10
5	ESTRUTURA METÁLICA	25	25.297,50	25	25.297,50	25	25.297,50	25	25.297,50		-		-		-		-		-		-		-		-	4,25	101.190,00
6	ALVENARIA E DIVISÓRIAS		-	20	4.117,07	20	4.117,07	20	4.117,07	10	2.058,54	10	2.058,54	10	2.058,54	5	1.029,27	5	1.029,27		-		-		-	0,87	20.585,35
7	COBERTURA		-	10	15.697,40	10	15.697,40	10	15.697,40	8	12.557,92	8	12.557,92	8	12.557,92	8	12.557,92	8	12.557,92	10	15.697,40	10	15.697,40	10	15.697,40	6,60	156.974,00
8	ESQUADRIAS	5	8.503,10	10	17.006,19	10	17.006,19	10	17.006,19	8	13.604,96	8	13.604,96	8	13.604,96	8	13.604,96	8	13.604,96	10	17.006,19	10	17.006,19	5	8.503,10	7,15	170.061,94
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5	10.215,30	10	20.430,60	10	20.430,60	10	20.430,60	10	20.430,60	10	20.430,60	10	20.430,60	10	20.430,60	10	20.430,60	5	10.215,30	5	10.215,30	5	10.215,30	8,59	204.306,03
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-	5	396,49	10	792,99	10	792,99	10	792,99	10	792,99	10	792,99	10	792,99	10	792,99	10	792,99	10	792,99	5	396,49	0,33	7.929,85
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		-	5	448,63	10	897,27	10	897,27	10	897,27	10	897,27	10	897,27	10	897,27	10	897,27	10	897,27	10	897,27	5	448,63	0,38	8.972,66
12	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO		-		-	10	407,41	10	407,41	10	407,41	10	407,41	10	407,41	10	407,41	10	407,41	10	407,41	10	407,41	10	407,41	0,17	4.074,10
13	INSTALAÇÕES DE VOZ E DADOS		-		-	10	388,78	10	388,78	10	388,78	10	388,78	10	388,78	10	388,78	10	388,78	10	388,78	10	388,78	10	388,78	0,16	3.887,80
14	IMPERMEABILIZAÇÃO		-		-	5	4.303,50	10	8.607,00	10	8.607,00	15	12.910,50	15	12.910,50	15	12.910,50	10	8.607,00	10	8.607,00	10	8.607,00		-	3,62	86.070,00
15	REVESTIMENTOS DE TETO, PAREDE E PISO		-		-	5	18.715,76	5	18.715,76	10	37.431,52	10	37.431,52	10	37.431,52	10	37.431,52	10	37.431,52	10	37.431,52	15	56.147,28	15	56.147,28	15,74	374.315,20
16	LOUÇAS, METAIS E FERRAGENS		-		-		-		-		-		-		-		-	25	10.112,10	25	10.112,10	25	10.112,10	25	10.112,10	1,70	40.448,41
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50	168.466,31	50	168.466,31	50	168.466,31	14,16	336.932,62
18	PINTURA	5	19.138,65	5	19.138,65	5	19.138,65	5	19.138,65	10	38.277,31	10	38.277,31	10	38.277,31	10	38.277,31	10	38.277,31	10	38.277,31	10	38.277,31	10	38.277,31	16,09	382.773,06
19	SERVIÇOS FINAIS		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	100	24.768,89	1,04	24.768,89
20	TRANSPORTE DE MATERIAL MINERAL	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63	10	2.521,63		-	1,06	25.216,27
	Total Geral	8%	179.267,07	6%	153.825,78	8%	180.342,63	7%	175.198,02	7%	177.299,40	7%	170.013,24	7%	170.013,24	7%	159.535,86	7%	161.908,98	7%	159.061,41	14%	343.721,86	15%	348.679,24	36,96	2.378.866,73

Maria de Lourdes Serêjo Pinto

Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896

Leila Cardoso Azevêdo

Engª Civil CONFEA 110.744.215-0